

**Da:** Marco Quai [<mailto:marco.quai@comune.lestizza.ud.it>]

**Inviato:** mercoledì 23 settembre 2020 14:55

**A:** [ragioneria@comune.lestizza.ud.it](mailto:ragioneria@comune.lestizza.ud.it); 'Sindaco Lestizza' <[sindaco@comune.lestizza.ud.it](mailto:sindaco@comune.lestizza.ud.it)>

**Oggetto:** Relazione di conclusione pratica amministrativa dei lavori di "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO"

**Buongiorno,**

**facendo seguito alla richiesta di chiarimenti relativi allo stato dell'opera in oggetto, sono a rappresentare la formale chiusura amministrativa, come di seguito puntualmente riportato:**

**RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, DEI BORGHI RURALI E DELLE PIAZZE. RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. (scheda 2 Elenco Annuale 2014 - triennio 2014-2016 Approvato con delibera consiliare n.024 del 26.08.2014)**

Gli interventi del I e del III lotto dei lavori di "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO" sono stati finanziati da due distinti contributi regionali.

La legge regionale 22 febbraio 2000 n.2, ed in particolare l'articolo 4, commi 55 e 56, come modificato dall'articolo 4, comma 82, della legge regionale 02 febbraio 2005, n.1, e successivamente dall'art. 4, commi 64 e 65 della legge regionale n. 11 dd. 11.08.2011, che, tra l'altro, per favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, autorizza l'Amministrazione regionale a elaborare un programma organico di interventi di interesse regionale da finanziare sia in conto capitale che con finanziamenti pluriennali, approvato dalla Giunta regionale sulla base di segnalazioni di interesse o comunque di condizioni già conosciute dall'Amministrazione regionale, con la puntuale individuazione delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio pluriennale e con la determinazione della quota massima di finanziamento.

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia - n°PMT/SEDIL/UD/1232/ERCM -182 del 1 ottobre 2007 sono stati concessi al Comune di Lestizza un contributo una tantum di €.50.000,00 e un contributo ventennale costante di annui €.6.580,00 pari al 7% della spesa residua ammessa di € 94.000,00 rideterminata e ammessa complessivamente per €.144.000;00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici nella frazione di Santa. Maria di Sclaunico, I lotto – Codice CUP: G23D07000000009-.

Con decreto della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia – n°PMT/SEDIL/UD/39/ERCM - 269 del 28 gennaio 2010 è stato concesso al Comune di Lestizza un contributo ventennale costante di annui €.29.193,50 pari al 7% della spesa ammessa di €.417.050,00 per la realizzazione dei lavori di qualificazione spazi pubblici in Comune di Lestizza, frazione di S. Maria di Sclaunico, III lotto – Codice CUP: G27H08000590002-.

Con deliberazione giuntale n.69 del 02.07.2007 è stato approvato il progetto preliminare dell'opera di riqualificazione spazi pubblici in comune di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunico I lotto a firma dell'arch. Andrea Bindelli dell'Ufficio Tecnico Comunale -.

Con deliberazione giuntale n.64 del 21.05.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo al III lotto dei lavori di "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO", a firma dell'arch. Gerussi Maurizio con studio in Reana del Rojale (UD).

Con la determinazione n.482 del 30/11/2011 è stato incaricato il geom Biancuzzi Giorgio della redazione del rilievo plano-altimetrico della piazza di Santa Maria di Sclaunico.

Con la determinazione n.111 del 22/03/2011 è stata affidata la redazione del piano di sicurezza in fase progettuale e il coordinamento della stessa in fase esecutiva al geom Alessandro Gardisan.

Per garantire i termini della programmazione lavori è emersa la necessità di affidare ad un unico progettista esterno il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché la direzione lavori.

La determinazione a contrarre n.639 del 30/12/2011 dava l'avvio all'individuazione del professionista ai sensi dell'art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, tra almeno 5 professionisti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Con la determinazione n.92 del 27.03.2012 è stato affidato all'arch. Garbin Giuseppe di Cervignano del Friuli (UD) CIG 37928927C, l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori.

Con la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 24 ed in particolare i commi 33 e 34 dell'articolo 3, autorizzano l'amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta, a confermare i contributi già assegnati o concessi per la realizzazione di opere pubbliche di competenza degli enti locali, fissando nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa da quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nella tipologia di un'opera già finanziata ai sensi, tra le altre, della legge regionale 22 febbraio 2000. n.2, articolo 4 comma 55.

Con la nota dell'Amministrazione Comunale di data 11.01.2013 protocollo n°327 veniva chiesto alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia - di accorpate i due interventi, interessando il medesimo luogo e il medesimo tipo di opera, ed inoltre si chiedeva una proroga dei termini.

Con la nota della Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione territoriale e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia di data 22.03.2013 protocollo n°PMT/SEDIL/(1967) 9031/ERCM – 182-269, qui pervenuta al protocollo comunale in data 29.03.2013 al n°2616, intesa a trasmettere la deliberazione della Giunta Regionale n.390 del 14.03.2013 con la quale veniva accolta la richiesta di accorpamento dei decreti di concessione contributo n.1232/ERCM/UD/182 del 01.10.2007 (€150.000,00 ovvero €144.000,00) e n.39/ERCM/UD/269 del 28.02.2010 (€422.000,00 ovvero €417.050,00).

Con la medesima nota veniva trasmesso il modulo con la documentazione necessaria al perfezionamento dell'accorpamento previa emissione di specifico decreto.

Al punto 3) del sopracitato modulo viene chiesta l'inclusione della nuova opera accorpata nell'elenco annuale 2013 dei lavori pubblici di cui all'art.7 della L.R. 14/2002 ed al punto 4) il Codice Unico di Progetto.

Richiamata la Deliberazione Giuntale n°051 del 09.07.2013 con la quale è stato adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2013/2015 e relativo elenco annuale 2013 di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della L.R. n.14 del 31.05.2002 come modificata dall'art. 13, comma 3 della L.R. n.12 del 30.04.2003 ed art. 5, comma 2 del relativo regolamento di attuazione della L.R. 14/2002.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°018 del 09.08.2013, esecutiva, di approvazione del suddetto piano triennale e annuale 2013.

Che, diversamente dalle precedenti programmazioni, i lavori inerenti le tre annualità 2013, 2014 e 2015 non presentano nessuna opera pubblica iscritta a bilancio, in applicazione della Legge Regionale 31.12.2012 n°27 art.14 "Norma di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione" e della deliberazione della Giunta Regionale n°765 del 18.04.2013 riguardante il "Patto di stabilità" interno degli enti locali della Regione.

Che gli interventi finanziati con mutui e quelli finanziati con avanzo di amministrazione non rilevano ai fini della entrata.

Le disposizioni normative della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, pertanto, non permettevano di includere l'opera nel programma annuale 2013 di cui all'art.7 della L.R. 14/2002.

Le diverse condizioni di applicazione della Legge Regionale 31.12.2012 n°27 art.14 "*Norma di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili, nonché norme sul contenimento della spesa di personale per gli enti locali della Regione*" hanno permesso l'inserimento dell'opera di che trattasi nel programma annuale 2014 dei lavori pubblici.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n°024 del 26.08.2014, esecutiva, di approvazione del piano triennale 2014-2016 e annuale 2014 delle opere pubbliche.

Considerato che nella scheda n°2 del programma annuale 2014 è stata prevista l'opera dei "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO" per l'importo complessivo di €.572.000,00.

Che è stato acquisito dal sito del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, il seguente Codice Unico di Progetto di Investimenti Pubblici, CUP: G27H14000680006.

Ritenuto, comunque, necessario redigere un unico progetto definitivo per l'opera in esame al fine di essere tempestivamente operativi qualora la Regione autorizzi tale specifico spazio finanziario.

Con nota del 24.02.2014 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.04.2014 al n°3030 l'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via I° Maggio n°17/12 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto DEFINITIVO aggiornato di data "febbraio 2014".

Nell'attesa dell'inserimento della presente opera nel prossimo programma annuale, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Centro Forestale Regionale di Udine di data 07 luglio 2011 prot. 343-S.CFR Udine – Pos. 9.7., qui pervenuto al protocollo comunale in data 07.07.2011 al n°6070, con la quale viene comunicata (*il nulla osta ai soli fini forestali*) relativamente all'opportunità di asporto delle essenze arboree interessate dalle opere di urbanizzazione e che la loro sostituzione deve essere realizzata con piante autoctone di latifoglie tipo Tiglio o Bagolaro adatte per alberature stradali.

- Società S.A.F. Autoservizi S.p.A. di data 21 marzo 2013 protocollo n°1289, qui pervenuto al protocollo comunale in data 26.03.2013 al n°2499, con la quale ha comunicato che i lavori previsti e le fasi previste per la loro realizzazione non provocano problematiche di sorta.

- Commissione Edilizia Comunale con Verbale di data 07/02/2013 è stato espresso il parere favorevole al progetto purché gli attraversamenti pedonali non abbiano dislivelli superiori a cm. 2,5 e le rampe di raccordo tra gli accessi carrai e la quota del marciapiede non sia di lunghezza inferiore a ml 1,50.

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia di data 21 dicembre 2012 protocollo n°13692, qui pervenuto al protocollo comunale in data 27.12.2012 al n°9863, con la quale ha espresso il parere favorevole all'intervento con prescrizione che l'area di pertinenza della Chiesa sia pavimentata in sasso spaccato e che gli alberi di alto fusto prossimi alla Chiesa siano mantenuti e reintegrati in prossimità ove per ragioni viabilistiche ne sia necessaria la rimozione.

- Comando di Polizia Locale sede di Codroipo di data 20 febbraio 2013 protocollo n°1489/P.M., con il quale è stato espresso il parere favorevole alla segnaletica orizzontale e verticale di progetto.

DATO ATTO che il progettista dell'opera ha reso le seguenti asseverazioni e dichiarazioni:

- che le opere progettate rispettano le disposizioni dello strumento urbanistico vigente (PRGC) del Comune di Lestizza e del Regolamento Edilizio, nonché il rispetto delle normative vigenti in relazione ai lavori da realizzare.
- che le opere progettate rispettano le disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui all'art. 71 della L.R. n.14/02 modificato ed integrato dalla L.R. 25/05/2004 n.14 nonché dell'art. 112 della L.R. n.29/2005 (autonoma mobilità delle persone videolese).
- che la categoria prevalente delle opere risulta essere OG3 secondo quanto indicato dal DPR n.34/2000 del 25/01/2000.
- che il Progetto Definitivo è stato redatto nel rispetto dei pareri e delle prescrizioni sopra espresse dagli enti e società interessate dai lavori.

Con nota del 04.02.2015 protocollo n°14748 (Pratica n°III/IE/56782 (SM – 03/02/2015)) qui pervenuta al protocollo comunale in data 06.02.2015 al n°781, il MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - ISPETTORATO TERRITORIALE FVG - Divisione VI – INTERFERENZE ELETTRICHE –, ha espresso il proprio NULLA OSTA alla costruzione dell'impianto della pubblica illuminazione.

Mediante il Disciplinare d'Incarico sottoscritto in data 28 novembre 2014 con atto Repertorio n°417 (*registro scritture private*) è stato definitivamente affidato l'incarico della progettazione definitiva, esecutiva e D.L. dei lavori di che trattasi (accorpati), all'arch. Giuseppe Garbin con sede in Via Monsignor Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD), iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Udine con posizione n°752.

Con delibera della Giunta Comunale n°91 del 16.10.2014 è stato APPROVATO il Progetto DEFINITIVO (accorpati) dei lavori, redatto in data di data "febbraio 2014", qui pervenuta al protocollo comunale in data

03.04.2014 al n°3030 a firma dell'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via l° Maggio n°17/12 a Cervignano del Friuli (UD).

La Regione Friuli Venezia Giulia, con propria nota protocollo n°PMT/SEDIL/(28278) /ERCM – 182-269, qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.011.2014 al n°9475, ha trasmesso il Decreto Regionale n.PTM7SEDIL7UD744857ERCM-182-269 del 03.11.2014, di conferma dei precedenti contributi e rideterminato l'inizio dei lavori entro il 16.10.2016 e la fine dei lavori al 16.10.2017.

Che per la natura dei contributi regionali (ventennale costante e conto capitale) necessita accendere due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. di Roma.

In data 18.12.2014 è stato sottoscritto, con Posizione n°6011945 il Contratto (01/01.02/001.02) di Mutuo con la Cassa depositi e Prestiti S.p.A. di Roma, ventennale, ordinario ed a tasso fisso (saggio 2,815%) per un importo complessivo di finanziamento pari ad €511.050,00- con inizio pagamento (rata semestrale posticipata) dal primo gennaio dell'anno solare immediatamente successivo a quello dell'accettazione.

Che, cinque piccole parti (mappali n°1008, n°241, n°976, n°237) riguardano il marciapiede prospiciente l'ingresso della Chiesa della Piazza Assunzione di Santa Maria di Sclaunico (*lato ovest*) mentre, due piccole parti (mappali 671 e n°74), interessano il lato nord della Piazza e, tutte, risultano facenti parte di immobili privati.

Riscontrato, pertanto, che sull'area interessata dai lavori ricadono sette porzioni di aree urbane, le quali devono essere necessariamente frazionate ed identificate catastalmente, al fine di provvedere alla loro acquisizione ed all'accorpamento al demanio stradale.

Che tutti i succitati proprietari hanno manifestato la propria disponibilità alla cessione volontaria e gratuita al Comune di Lestizza delle relative aree, mediante comunicazioni scritte acquisite al protocollo comunale e conservate agli atti.

Che, a seguito di procedura negoziata, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°102 del 28.04.2015 è stato formalmente affidato l'incarico per n°07 frazionamenti di aree ed assistenza per formalità di registrazione, trascrizione e voltura, per l'esecuzione dei *“Lavori di riqualificazione spazi pubblici in Comune di Lestizza, frazione Santa Maria di Sclaunico”* allo Studio Tecnico Geoprogetti 2002, nella persona del geom. Teghil Stefano con studio in Via Tagliamento, n°33 a Varmo (UD), (p.IVA 02238610303), iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Udine con posizione n°3139 dal 24.04.2001.

Richiamata la Legge 23/12/1998, n°448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1998, n.302, S.O. ed in particolare l'art. 31 (*Norme particolari per gli enti locali*), comma 21, “In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari” e comma 22 “La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al comma 21 avvengono a titolo gratuito”.

Che tali piccole porzioni di aree, da tempi immemori, risultano utilizzate ininterrottamente dalla collettività, per il transito di persone e mezzi (marciapiede stradale) e pertanto da ben oltre 20 anni e nessuno ha mai esercitato diritti sugli stessi o provveduto in proprio a sostenere oneri di manutenzione.

Che da parte del professionista incaricato in data 21.05.2015 è stato depositato al protocollo comunale al n°3202, l'aggiornamento catastale, ai sensi del DPR 380/2001, art. 30, comma 5, e in data 21.05.2015 (09:00:15) presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di UDINE - al protocollo n°UD0086860 (*Identificativo Sister: 0000000077968551*) il frazionamento relativo alle sette aree di cui al Fig. 31 mappali n°1008, n°241, n°976, n°237, n°776, n°671 e n°74, ora rispettivamente con i seguenti nuovi mappali: n°1214, n°1216, n°1221, n°1215, n°1219, n°1217, n°1218.

Che il succitato aggiornamento catastale (protocollo n°2015/UD0086860) è stato regolarmente approvato dall'Ufficio Provinciale del Territorio di Udine il giorno 22.05.2015.

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 avente ad oggetto *“RECUPERO CENTRI MINORI, BORCHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICO I E III LOTTO. CUP: G27H14000680006.- Accorpamento al demanio stradale del Comune di Lestizza delle aree interessate dai lavori in Piazza Assunzione, ai sensi della Legge 23.12.1998*

n°448, art. 31, comma 21.-“ con la quale le sette piccole aree, sono state accorpate al demanio comunale dell’Ente e il Comune di Lestizza è unico proprietario, in quanto, già destinate a sede stradale (marciapiede). La delibera del Consiglio Comunale n°14 del 28.05.2015 è stata repertoriata al n°1692 del registro degli atti comunali e registrata all’Agenzia delle Entrate di Udine in data 26.06.2015 al n°2 - Serie 2 - Atti Privati- e trascritto presso la conservatoria dei rr.ii. in data 26.06.2015.

Con nota del 12.05.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in pari data al n°3031 l’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) ha trasmesso il progetto ESECUTIVO di data “02 marzo 2015”.

Con nota del 16.03.2015 qui pervenuta al protocollo comunale in data 17.03.2015 al n°1604 il geom. Alessandro Gardisan con studio in Via Piave n°23 a Lestizza (UD) ha trasmesso il Piano di Sicurezza Cantiere della fase progettuale.

In data 12 maggio 2015 è stato sottoscritto tra l’arch. Giuseppe Garbin, il geom. Alessandro Gardisan ed il R.U.P., il Verbale di Validazione del progetto Esecutivo e del Piano di Sicurezza Cantiere.

Con deliberazione giunta n.59 dd. 02.07.2015 è stato approvato il progetto esecutivo di data “02 marzo 2015” dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO a firma dell’arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) dell’importo complessivo di Q.E. pari ad €.572.000,00 e composto dagli elaborati previsti ai sensi dall’art. 8, comma 5 della L.R. 14/2002; DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP. n°13 del 31.01.2017 avente ad oggetto “CIG: Z111D251A2. ART.192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO DIRETTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DELLA SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA AI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. PIAZZA ASSUNZIONE. ALLA DOTT.SSA LUCIANA MANDRUZZATO DI TRIESTE (C.F.:MNDLCN65T64L424R - P.IVA 00967510322)” è stata approvata l’offerta negoziata di preventivo formulata su carta resa legale, inviata dalla dottoressa LUCIANA MANDRUZZATO, nata a Trieste il 24/12/1965 e ivi residente in via Scala Santa n.174, (P.IVA 00967510322), e qui pervenuta al protocollo comunale in data 30.01.2017 al n°602, ed affidato l’incarico di Sorveglianza Archeologica dei lavori di RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006, per l’importo di €.350,00 (euro.trecentocinquanta/00) oltre Cassa Previdenziale Inps 4% pari a €.14,00 e oltre IVA 22% pari a €.80,08 e quindi complessivamente €.444,08-

Il 19 aprile 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 18.04.2016 n°50 (Codice); il quale prevede al comma 1 dell’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) quanto segue: “Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte”;

La presente opera pubblica risulta disciplinata dal D.Lgs 12.04.2006 n°163 e successive modifiche ed integrazioni oltre che dal D.P.R. 05.10.2010 n°207, per quanto applicabili;

Con la Determinazione dirigenziale n°553 del 29.12.2015 è indetta la procedura di gara negoziata CIG: 6538465003, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e art. 22-ter della Legge Regionale 14/2002, per l’affidamento dei lavori.

Con Determinazione dirigenziale n°327 del 23.08.2016 e con successiva Determinazione dirigenziale n°367 del 10.10.2016, sono stati affidati lavori di RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006 in Comune di Lestizza (UD), all’Impresa DI GIUSTO STRADE S.R.L. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), C.F. e P.IVA n°00165500307 – (CUP G27H14000680006 – CIG 6538465003), mediante gara con il metodo della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57 e 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006, per l’importo di €.393.997,29, di cui €.177.667,87 per oneri di sicurezza e mano d’opera non soggetti a ribasso d’asta, in virtù del miglior ribasso offerto ed accettato del -18,160%, oltre IVA di Legge, giusto Contratto d’Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016;

La Ditta appaltatrice ha le seguenti posizioni previdenziali:, Posizione INPS di UDINE n°8600750354; Posizione INAIL di UDINE n°3263679/82; C.E.M.A. di UDINE n°0195 ed il Codice Fiscale e numero di iscrizione 00165500307 – REA 112026 del Registro delle Imprese C.C.I.A.A. di UDINE;

E' stato redatto in data "agosto 2016" dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.R.L., agli atti del Direttore Lavori e del Comune, specifica valutazione dei rischi (P.O.S.) e qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, così come previsto dall'art.17 comma 1 lettera a) e allegato XV del D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e s.m.i., e dal D.Lgs. 12.04.2006 n°163;

I lavori sono stati consegnati in data 05.01.2017 giusto Verbale di Consegna di pari data qui protocollato in data 09.01.2017 al n°103;

I lavori ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 5 del Contratto d'Appalto, avranno una durata massima di giorni 160 (centosessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei Lavori del 05.01.2017, e che pertanto gli stessi avranno termine il giorno 13 giugno 2016;

L'Ufficio tecnico mediante PEC del 10.01.2017 prot. n°154 è stata trasmessa la Notifica Preliminare agli Enti competenti, relativo al cantiere dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO. - CODICE CUP: G27H14000680006, ai sensi dell'art.99 - 1° co. lett. a) e c) del Decreto Lgs. 9.4.2008 n°81, "*ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3.8.2007, N°123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO*";

La ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs 163/2006, ha dichiarato nell'offerta, di avvalersi della facoltà di subappaltare le seguenti categorie di opere:

- 1) Scavi, sbancamenti e riporti – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°26; n°25; n°61; n°118;
- 2) Demolizioni e rimozioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°97; n°96; n°153; n°151; n°131; n°94; n°127;
- 3) Fresature e asfalti – categoria OG3 - articoli del Computo metrico Estimativo n°106; n°96; n°47; n°49; n°118;
- 4) Pavimentazioni in genere – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°143; n°74; n°51; n°104; n°108;
- 5) Opere in C.L.S. e C.A. – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°30;
- 6) Cordonata in Pietra – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°57; n°136; n°137;
- 7) Pozzetti stradali e chiusini – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°71; n°66; n°150; n°149; n°132; n°56; n°86; n°125; n°167;
- 8) Canaletta e cunetta stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°134; n°145;
- 9) Pavimentazione cubetti granito – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°53; n°51; n°52;
- 10) Pavimentazione in acciottolato – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°39; n°29;
- 11) Getto caldana armata – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°87; n°128; n°169;
- 12) Impianto Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°123; n°89; n°125; n°167; n°127; n°166; n°160; n°161; n°162;
- 13) Opere a verde e arredo urbano – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°119; n°104; n°105; n°164; n°79; n°77; n°78; n°75;
- 14) Geotessuto – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°93;
- 15) Tubazioni – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°120; n°82; n°164;
- 16) Segnaletica stradale – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°84; n°68; n°67; n°69; n°147;
- 17) Pulizia e recuperi – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°80;
- 18) Realizzazione complesso "del Pozzo" – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°141;
- 19) Realizzazione del Pozzo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo n°142;
- 20) Illuminazione pubblica – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo n°156; n°157; n°154; n°165; n°159;
- 21) Noli a caldo – categoria OG10 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti;
- 22) Noli a caldo – categoria OG03 - articoli del Computo metrico Estimativo, tutti;

Nel progetto esecutivo e negli atti di gara, venivano individuate le seguenti categorie di lavorazioni:

	Lavori di	Categoria ex allegato A DPR 207/2010		Importo	Incidenza mano d'opera
1	Costruzione, manutenzione o la ristrutturazione di strade, qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo aereomobili ed i piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati in opera.	<u>Prevalente</u>	OG3	380.633,20	42,76%
2	Pubblica Illuminazione	<u>Scorporabile</u>	OG10	52.900,00	12,20%

Con Determinazione n°38 del 22.03.2017 è stato autorizzato il subappalto per l'esecuzione della FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, per un importo di €.10.211,00 (categoria OG.10), alla Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°323668 dal 23/05/2005 - Posizione I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. di Venezia n°14142861- P.A.T. 91787742/79;

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC *on line* regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo INAIL\_6562538 con scadenza validità il 29.06.2017;

Con Determinazione n°24 del 22.02.2017 è stato autorizzato il subappalto per l'esecuzione delle opere di FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E CIOTTOLI, per un importo di €.30.000,00- alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine n°01682180300 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 07/05/1990 Posizione INPS di Udine n°8605632761; Posizione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di Udine n°4033-;

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC *on line* regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL\_7128100 con scadenza validità il 10.08.2017;

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 12.01.2017 prot. n°196, come integrata con nota del 16.01.2017 prot. n°280 del Subcontratto per il Nolo a Caldo per il taglio delle alberature e lo smaltimento delle stesse Ditta ZULIANELLO PAOLO con sede in Via Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE) (P.IVA: 03507590275) per l'importo di €.1.000,00-, ai sensi dell'art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%);

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC *on line* regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in Via Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL\_7308350 con scadenza validità il 31.08.2017;

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°403 del Subcontratto per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordionate in pietra e in cls. delle stesse Ditta TONEATTO TIZIANO con sede in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD) (P.IVA: 02075930301) per l'importo di €.5.000,00-, ai sensi dell'art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%);

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC *on line* regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INAIL\_6532125 con scadenza validità il 27.06.2017;

Vista la comunicazione con allegata documentazione di legge del 19.01.2017 prot. n°401 del Subcontratto per il Nolo a Caldo per la fornitura e posa in opera cordonate in pietra e in cls. delle stesse Ditta BULFON ALESSANDRO con in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiole (UD) (P.IVA: 0236511030) per l'importo di €.7.500,00-, ai sensi dell'art.118 comma 11, ultimo periodo, comma 12 del D.Lgs 163/2006 (inferiore al 2%);

In data 18.05.2017 è stato verificato il DURC *on line* regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiole (UD), protocollo INAIL\_7014566 con scadenza validità il 01.08.2017;

Richiamato l'art. 26 "*Anticipazione del prezzo*" del Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la summenzionata deliberazione n°59 del 02.07.2015, il quale, espressamente, prevede al comma 1) che, ai sensi dell'articolo 8 comma 3) del decreto-legge n°192/2014, in deroga all'art.26-ter del D.L. n°69/2013, convertito, con modifiche, in legge n°98/2013 è prevista la corresponsione di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale e che tale anticipazione verrà "*recuperata*" nella misura del 50% al 1° SAL e del 50% al 2° SAL;

Richiamato il Contratto d'Appalto Repertorio n°1696 sottoscritto in data 24.11.2016 ed in particolare l'art. 12 "*Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo*" il quale dispone che vale quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato Speciale d'Appalto, pertanto ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.L. 192/2014, in deroga all'art. 26-ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1° SAL e restante 50% al 2° SAL;

Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°408 del 15.12.2016 è stata liquidata la fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 28\_16 in data 07.12.2016 dell'importo complessivo di €.48.067,67 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg in data 08.12.2016 con oggetto "*RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI, I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006 - CIG: 6538465003. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 10%*" quale anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale;

Considerato che la base imponibile risulta di €.39.399,73- oltre IVA 22% pari a €.8.667,94- per complessivi €.48.067,67-;

Richiamati, altresì, del Contratto d'Appalto Repertorio n°1696 del 24.11.2016 i seguenti articoli:

- ART. 9 (CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI)

*La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.*

*La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.*

*Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.*

*Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dal Comune di Lestizza e non oggetto dell'offerta in sede di gara.*

- ART. 12 (PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO)

*Vale quanto previsto all'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto, pertanto ai sensi dell'art.8 comma 3 del D.L. 192/2014, in deroga all'art.26-ter del D.L. 69/2013 convertito in L.98/2013, è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. La stessa verrà recuperata nella misura del 50% al 1° SAL e restante 50% al 2° SAL.*

*All'appaltatore verranno corrisposti il pagamento in acconto previsti dall'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto dello sconto del 18,160% contrattuali, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza raggiungano un importo non inferiore a €.180.000,00 (euro centottantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del Capitolato generale approvato con D.P.R. R.A.F.V.G. n.0166/Pres del 05.06.2003. Qualora la spesa autorizzata sia diversa (superiore/inferiore) potranno essere emessi Certificati di Pagamento di entità diversa.*



*Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1, fermo restando i vincoli relativi al "patto di stabilità".*

*Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.*

*Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.*

*Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.*

*La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.*

Che è stato emesso il 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (pervenuto al Comune di Lestizza in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3284) redatto dal Direttore dei Lavori in data 30.04.2017 completo di "Giornale dei Lavori", "Libretto delle Misure", "Tabella lavorazioni soggette ad IVA differenziata", dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde €167.154,91-;

Visto il Certificato N°1° per il pagamento del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017 (reso in carta legale), pervenuto al Comune di Lestizza in data 17.05.2017 ed assunto al protocollo n°3291, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale, dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €133.279,77- oltre ad IVA relativa e quindi di complessivi €147.309,39.-

Che l'Impresa ha sottoscritto in data 30.05.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 30/04/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal primo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;

Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°84 del 08.06.2017 è stata liquidata la somma di €147.309,39 di cui al 1° S.A.L. a tutto il 17.05.2017 e relativa alle seguenti fatture:

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 5\_17 in data 17.05.2017 dell'importo di €5.847,13 oltre IVA 22% pari a €1.286,37 e quindi per complessivi €7.133,50 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO DEL 50% DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%";
- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 4\_17 in data 17.05.2017 dell'importo di €127.432,63 oltre IVA 10% pari a €12.743,26 e quindi per complessivi €140.175,89 (IVA 10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°1 A TUTTO IL 17.05.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO DEL 50% DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%";

In data 05.07.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL\_8000169 con scadenza validità il 19.10.2017;

Su richiesta del Direttore dei Lavori è pervenuta al protocollo comunale in data 08.02.2017 al n°837, il Responsabile Unico del Procedimento P.ind. Marco Quai con nota PEC in data 17/02/2017 (Protocollo in uscita 2017/0001082) ha autorizzato la redazione di una Perizia migliorativa ai sensi del art. 132 comma 1 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 e dell'art. 161 del DPR 05/10/2010 n.207;

Con la presente 1^ Perizia Suppletiva e di Variante si annotano minori quantità nelle lavorazioni previste, al lordo del costo della manodopera e del ribasso d'asta del 18,160% quantificate in €111.035,63- e maggiori quantità nelle lavorazioni previste quantificate in €153.993,84 per una differenza economica in aumento netta pari a €35.527,85- che, sommata ad un aumento degli oneri di sicurezza di €1.400,00- porta ad un aumento complessivo netto di €36.927,85- oltre IVA di legge;

Visti gli atti della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante a firma dell'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo comunale 05.07.2017 al n°4550, completa di: 1) Relazione tecnica con asseverazione e Quadro Economico aggiornato, 2) Computo metrico estimativo di variante, 3) Prospetto di confronto, 4) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento di Nuovi Prezzi, 5) Grafici (Planimetria Generale e Planimetria Segnaletica Stradale);

Che il quadro economico della 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, risulta essere il seguente:

		<u>QUADRO</u> <u>ECONOMICO di</u> <u>CONTRATTO</u> euro	<u>QUADRO</u> <u>ECONOMICO di</u> <u>1^ PERIZIA</u> euro
<b>A</b>			
<b>LAVORI</b>			
a.1	importo lavori a corpo	264.332,13	264.332,13
	Importo lavori di 1.a Perizia		40.254,42
	Importo lavori complessivo (materiali e noli)	264.332,13	304.586,55
	detrazione ribasso d'asta – 18,160%	- 48.002,71	- 55.312,72
	rimane importo netto per lavori	216.329,42	249.273,83
	mano d'opera non soggetta a ribasso d'asta	169.201,07	171.804,51
a.2	oneri di sicurezza	8.446,80	9.846,80
	<b>TOTALE APPALTO</b>	<b>393.997,29</b>	<b>430.925,14</b>
<b>B</b>			
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>			
b.1	PER IVA :		
	<u>DI PROGETTO:</u>		
	per opere di manuten.: €.117.657,44 x 22%:	€.25.884,64	
	per opere a nuovo €.276.339,85 x 10% :	€.27.633,99	
b.1	<u>DI PERIZIA:</u>		
	per opere di manuten.: €.81.011,66 x 22%:	€.17.822,55	
	per opere a nuovo: €.340.066,70 x 10% :	€.34.066,67	54.056,18
	per oneri di sicurezza: €.9.846,80 x 22%	€.2.166,96	
b.2	PER SPESE TECNICHE E DI COLLAUDO:		
	<u>DI PROGETTO:</u>		
	spese tecniche (Progetto, DD.LL, cont., coll.):	€.34.638,24	
	spese tecniche specialistiche (sicurezza)	€.10.150,60	
b.2	<u>DI 1.a PERIZIA</u>		
	spese tecniche (Progetto, DD.LL, cont., coll.):	€.34.638,24	
	spese tecniche specialistiche (sicurezza)	€.10.150,60	45.232,92
	verifica archeologica	€.444,08	
	per fondo incentivante (1,50% x 0,30)	1.980,00	1.980,00
	per allacciamenti a pubblici servizi	1.500,00	437,84
	Spese per acquisizione aree (contratti e frazionamenti)	12.000,00	3.000,00

b.7	Spese per eventuali deviazioni traffico Servizio Pubblico	1.500,00	0,00
b.8	Imprevisti	1.152,49	0,00
b.9	Per fondo accordi bonari (3%) Per fondo accordi bonari (ridotti al 50%)	13.260,00	6.630,00
b.10	Per lavori di completamento: verde, arredo urbano e pavimentazioni	0,00	29.737,92
	TOTALE SOMME a Disposizione dell'Amm.ne	178.002,71	141.074,86
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	572.000,00	572.000,00

Che l'importo complessivo dei lavori relativi ai materiali e manodopera, ammonta a €304.586,55 con un aumento al lordo pari ad €40.254,42 che, al netto del costo della manodopera e dedotto il ribasso d'asta di €55.312,72 e sommato a l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (€171.804,51), è pari al €36.927,85 oltre IVA rispetto all'importo contrattuale rimanendo invariato comunque l'impegno di spesa totale preventivato di €572.000,00-;

Evidenziato che l'esecuzione dei lavori di perizia richiede un riconoscimento di ulteriori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che vengono quantificati in €1.400,00 oltre IVA del 22%;

Che l'importo di cui sopra ha trovato copertura finanziaria nell'importo previsto tra le somme a disposizione dell'Amministrazione nel quadro economico di contratto per imprevisti e migliorie utilizzando il ribasso d'asta;

Che per effetto dei maggiori importi da eseguire e con lo scopo di consentire all'Impresa l'organizzazione delle nuove commesse viene disposto dalla Direzione Lavori un termine suppletivo oltre al termine contrattualmente di giorni 50 (cinquanta) portando, quindi, il termine contrattuale a giorni 210 (duecentodieci);

Dato atto che, come dichiarato dalla D.L., la presente Perizia Suppletiva e di Variante rientra in quanto previsto dall'art.132, comma 1, del D.Lgs 12/04/2006 n°163 e dell'art.161 del DPR 05/10/2010 n°207 e pertanto l'importo di perizia non prevede un aumento dell'importo contrattuale oltre il 10%;

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), ha sottoscritto tutti gli atti di Perizia senza eccezioni e riserve;

Con Delibera Della Giunta Comunale n°44 del 13.07.2017, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- APPROVAZIONE 1^ Perizia Suppletiva e di Variante" è stata approvata la 1^ Perizia Suppletiva e di Variante, a firma dell'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752, qui pervenuta al protocollo comunale 05.07.2017 al n°4550, completa di: 1) Relazione tecnica con asseverazione e Quadro Economico aggiornato, 2) Computo metrico estimativo di variante, 3) Prospetto di confronto, 4) Schema atto di sottomissione e Verbale di concordamento di Nuovi Prezzi, 5) Grafici (Planimetria Generale e Planimetria Segnaletica Stradale, il cui importo complessivo rimane fisso in €572.000,00- e disposto, come previsto dalla Direzione Lavori con la Perizia, un termine suppletivo oltre al termine contrattualmente di giorni 50 (cinquanta) portando, quindi, il termine contrattuale a giorni 210 (duecentodieci);

Che i lavori sono stati consegnati il giorno 05.01.2017 come risulta dal Verbale di CONSEGNA lavori di pari data, qui protocollato in data 09.01.2017 al n°103, dal quale emerge che i lavori dovranno avvenire entro 160 giorni (art. 5 del Contratto d'Appalto ed art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto) e pertanto concludersi entro il giorno 13.06.2017 che, con l'approvazione della 1^ Perizia, la nuova scadenza è per il giorno 02.08.2017;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n°118 del 25/07/2017 si è determinato di IMPEGNARE la spesa complessiva di €44.569,83 al capitolo di seguito elencato:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2017	2017	6538465003	11220/0	10-5	Lavori riqualificazione spazi pubblici fraz. S.Maria di Scalunico I e III lotto	2	2	1	9	12	€.44.569,83	Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 (Cap. 33010) a Magnano in Riviera (UD), C.F. e P.IVA n°00165500307

Dato atto che la Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), con nota del 01.08.2017, trasmessa mezzo PEC al protocollo comunale e ivi registrata in data 02.08.2017 al n°5260 ha chiesto nei termini, una proroga del termine contrattuale di fine lavori di giorni 35 (trentacinque) motivando difficoltà nell'approvvigionamento di materiali oggetto di perizia recentemente approvata;

Il "Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale" approvato con D.P.Reg. n°0166/Pres. ed in particolare l'art. 24 (proroghe) dove l'appaltatore per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può chiedere una proroga e la richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo alla scadenza del termine contrattuale;

Richiamato in particolare il comma 3°, dell'art. 24 (proroghe) del "Capitolato generale d'appalto per i lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale" il quale prevede che il rilascio della proroga è resa dal Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori;

Richiamato l'art.159 (Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori) del D.P.R. 05.10.2010 n°207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n°163" ed in particolare i seguenti commi:

8. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Visto il parere favorevole espresso con la nota dell'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752, del 02.08.2017 qui pervenuta al protocollo comunale in data 03.08.2017 al n°5219 con la quale il Direttore dei lavori ai sensi dell'art.24 co.3 del D.P.Reg. n°0166/Pres. ed ai sensi dell'art.159 del D.P.R. 5/10/2010 n°207, esprime parere favorevole alla succitata richiesta di proroga;

Dato atto che con Delibera della Giunta Comunale n°52 del 03.08.2017 avente ad oggetto "LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI ESECUZIONE LAVORI" è stata concessa una ulteriore proroga dei termini contrattuali di giorni 35 (trentacinque) oltre a quelli già previsti dall'art.5 del Contratto d'Appalto ed all'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto stabilire che il nuovo tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 245 (duecentoquarantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna;

Visto il 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, qui pervenuto in data 08.08.2017 al protocollo n°5362, redatto dall'arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori in data 31.07.2017 completo di "Giornale dei Lavori", "Libretto delle Misure", "Tabella lavorazioni soggette ad IVA differenziata", dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde €.424.978,79-;

Visto il Certificato N°2° per il pagamento del 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 08.08.2017 al protocollo n°5369, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €.229.232,31-diconsi (duecentoventinovemiladuecentotrentadue/31Euro)- oltre ad IVA relativa e quindi di complessivi €.258.141,01-.

Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 31.07.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al 2° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 31/07/2017, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal secondo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;

RISCONTRATA la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°135 del 09.08.2017 è stata liquidata la somma di €.258.140,01 di cui al 2° S.A.L. a tutto il 31.07.2017 e relativa alle seguenti fatture:

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 14\_17 in data 08.08.2017 dell'importo di €.49.879,08 oltre IVA 22% pari a €.10.973,40 e quindi per complessivi €.60.852,48 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "*RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 31.07.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 22% AL NETTO DEL 50% DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%*";
- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 13\_17 in data 08.08.2017 dell'importo di €.179.353,04 oltre IVA 10% pari a €.17.935,30 e quindi per complessivi €.197.288,34 (IVA 10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "*RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°2 A TUTTO IL 31.07.2017, IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA AL 10% AL NETTO DEL 50% DELL'ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE E DI RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%*";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n°12 del 23.05.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 2017 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2017-19 e confermato l'intervento di che trattasi;

Visto il Verbale di Fine Lavori del 06.09.2017 a firma della D.L., qui pervenuto al protocollo comunale in data 07.09.2017 al n°6160, con cui si certifica la fine dei lavori specificando che, ai sensi dell'art. 199, 2° comma del D.P.R. 05/10/20120 n°207, alcuni lavori mancanti devono essere completati entro e non oltre il giorno 26/09/2017;

Visto il Verbale del 26/09/2017, a firma della D.L. qui pervenuto al protocollo comunale in data 06/12/2017 al n°8049, con il quale viene certificato il regolare completamento di tutte le opere di appalto;

Visto il 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 e qui pervenuto al protocollo comunale in data 09.11.2017 al n°7417, redatto dall'arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori in data 04.01.2017 completo di "Giornale dei Lavori", "Libretto delle Misure", "Tabella lavorazioni soggette ad IVA differenziata", dal quale risulta che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a lorde €.476.391,21 (Costi del personale €.171.804,51 + materiali e noli €.304.586,70)-;

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €.66.258,36- diconsi (Euro.sessantaseimiladuecentocinquantotto/36) oltre IVA relativa e quindi di complessivi €.77.045,88-;

Dato atto che l'Impresa ha sottoscritto in data 04.09.2017 il Registro di Contabilità corrispondente al Corrispondente al Finale, senza apporre sullo stesso alcuna riserva, come si evince dal secondo estratto in copia del Registro di Contabilità, agli atti della pratica;

Riscontrata la conformità e la regolarità dei lavori eseguiti al progetto approvato;

Vista la nota del 05.12.2017 a firma dell'arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e qui pervenuta al protocollo comunale in data 06.12.2017 al n°8050 con la quale attesta il rispetto dei subappaltatori e noli a caldo/subcontratti alle condizioni indicate dall'art.49 del Capitolato Speciale d'Appalto, allegando le specifiche dichiarazione dei stessi subappaltatori e noli a caldo/subcontratti con relative fatture quietanzate di quanto liquidato;

- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 30\_17 in data 06.12.2017 dell'importo di €34.677,96 oltre IVA 22% pari a €7.629,15 e quindi per complessivi €42.307,11 (IVA 22% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA 22% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%";
- fattura elettronica emessa dalla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. n°FATTPA 29\_17 in data 06.12.2017 dell'importo di €31.580,70 oltre IVA 10% pari a €3.158,07 e quindi per complessivi €34.738,77 (IVA 10% compresa) pervenuta allo SDI-regione.fvg con oggetto "RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO - CUP: G27H14000680006, CONTRATTO REPERTORIO N°1696 DEL 24/11/2016, STATO AVANZAMENTO LAVORI N°3 CORRISPONDENTE AL FINALE A TUTTO IL 06 SETTEMBRE 2017 IMPORTO LAVORI SOGGETTO AD IVA 10% ALNETTO DELLE RITENUTE PER INFORTUNI PARI AL 0,5%";

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), protocollo INAIL\_9204367 con scadenza validità il 17.12.2018;

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE), protocollo INPS\_8362207 con scadenza validità il 24.02.2018;

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, protocollo INAIL\_9906271 con scadenza validità il 19.04.2018;

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta ZULIANELLO PAOLO sede in Via Molinovo, n°23/A a San Michele al Tagliamento (VE), protocollo INAIL\_7791416 con scadenza validità il 02.01.2018;

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta TONEATTO TIZIANO sede in Via Savorgnan, n°45/1 a Talmassons (UD), protocollo INPS\_9340946 con scadenza validità il 02.03.2018;

In data 20.12.2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta BULFON ALESSANDRO con in Vicolo Rizzo, n°5 a Bertiole (UD), protocollo INAIL\_9733685 con scadenza validità il 01.04.2018;

Con Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 è stato disposto il pagamento del Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.-

Visto il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €77.045,88- per mero errore di valutazione matematica non riporta la deduzione dell'acconto, pur essendo lo stesso già stato trattenuto sia nel 1° che nel 2° Certificato;

Ritenuto, necessario, emettere uno nuovo Certificato n°3 di pagamento con l'importo corretto, in sostituzione del precedente Certificato n°3, prot. n°8064 del 06.12.2017;

Preso atto delle risultanze del nuovo Certificato n°3 del 28.12.2017 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017, qui protocollato in data 28.12.2017 al n°8530, come di seguito distinto:

Per lavori e

somministrazioni

€.

476.391,21-

Per materiali giacenti in cantiere

€. 0-

Per economie		€.	0-
	SOMMANO	€.	476.391,21-
Si detraggono i "Costi del personale" non soggetti a ribasso		€.	- 171.804,51-
<u>Risultano</u>		€.	304.586,70-
Si detrae il ribasso del (- 18,160%) su €.304.586,70		€.	- 55.312,95-
Risultano		€.	
	249.273,75-		
Si sommano i "Costi del Personale" non soggetti a ribasso		€.	
	ribasso		
	171.804,51-		
Si sommano gli "Oneri di Sicurezza" non soggetti a ribasso		€.	+ 9.846,80-
<b>TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONI</b>	€.		430.925,06-
<b>RISULTANO complessivamente</b>		€.	430.925,06-
<u>Da cui detraendo:</u>			
Acconto		€.	- 39.399,73-
1° Certificato di pagamento		€.	- 133.279,77-
2° Certificato di pagamento		€.	- 229.232,31-
La ritenuta dello 0,5% per infortuni su €.430.925,06		€.	- 2.154,62-
		€.	
	404.066,43-		
<b>TOTALE DEDUZIONI</b>		€.	- 404.066,43-
RISULTA UN CREDITO ALLA DITTA (€.430.925,06 - €.404.066,43)	€.		
	26.858,63-		

Che l'importo di cui al nuovo Certificato n°3 va assoggettato ad IVA 10% pari ad €2.685,86 e quindi complessivi €29.544,49;

Con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. n°298 del 28/12/2017, avente ad oggetto "CIG: 6538465003 LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHETTI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006. - RICOGNIZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA': annullamento del 3° Certificato di pagamento del 3° SAL corrispondente al Finale a tutto il 06.09.2017, prot. n°8064 del 06.12.2017 e della Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 nei confronti della Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta, n°45 - Frazione Bueriis - a Magnano in Riviera (UD) e approvazione del nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo n°8530" è stato disposto:

- 1) DI DARE ATTO che il Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €66.258,36- oltre IVA relativa e quindi di complessivi €77.045,88- risulta non corretto in quanto per mero errore di valutazione matematica non riporta la deduzione dell'acconto, pur essendo lo stesso già stato trattenuto sia nel 1° che nel 2° Certificato.-
- 2) DI PROCEDERE, in autotutela, all'annullamento d'ufficio, come disciplinato dall'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990 del 3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale, prot. n°8064 del 06.12.2017, essendo qualificabile come un provvedimento amministrativo di secondo grado con cui viene ritirato dall'ordinamento, con efficacia retroattiva, un atto amministrativo illegittimo, per la presenza di vizi di legittimità originari.-

- 3) DI PROCEDERE, in autotutela, all'annullamento d'ufficio, come disciplinato dall'art. 21 *nonies* della Legge 241/1990 della Determina di Liquidazione n°294 del 20.12.2017 con la quale è stato disposto il pagamento del Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 06.12.2017 al protocollo n°8064.-
- 4) DI APPROVARE il nuovo Certificato N°3 per il pagamento del 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017 (reso in carta legale), qui pervenuto in data 28.12.2017 al protocollo n°8530, redatto dal R.U.P. p.i. Marco Quai dell'Ufficio Tecnico Comunale dal quale risulta un credito a favore dell'Impresa appaltatrice di €.26.858,63- oltre IVA 10% e quindi di complessivi €.29.544,49-.
- 5) DI NOTIFICARE il presente provvedimento, mezzo PEC, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), alla D.L. oltre all'Ufficio Ragioneria e all'Ufficio Segreteria per i relativi atti contabili e per la pubblicazione sul sito istituzionale.

Dato atto che il succitato provvedimento è stato notificato in data 28.12.2017, mezzo PEC con Protocollo n°8532-P, alla Ditta DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), alla D.L. ed agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenti;

Fatto presente che le fatture emesse e relative al 3° Stato d'Avanzamento Lavori Corrispondente al Finale a tutto il 06/09/2017, sono:

- FATT.N.29/PA del 06/12/2017 per netti €.31.580,70 (importo soggetto a IVA al 10%)
- FATT.N.30/PA del 06/12/2017 per netti €.34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%)
- Nota di accredito N.33/PA del 21/12/2017 per netti € - 662,15 (importo soggetto a IVA al 10%)
- Nota di accredito N.36/PA del 28/12/2017 per netti € - 30.918,55 (importo soggetto a IVA al 10%)
- Nota di accredito N.37/PA del 28/12/2017 per netti € - 34.677,96 (importo soggetto a IVA al 22%)
- FATT.N.38/PA del 28/12/2017 per netti € 26.858,63 (importo soggetto a IVA al 10%)

Riepilogando, come comunicato con mail del 27.02.2018 dal Servizio Ragioneria, che:

- in data 20/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1812 di euro 42.307,11 di cui IVA splittata euro 7.629,15;

- in data 30/12 è stato emesso mandato di pagamento n.1875 di euro 34.010,40 di cui IVA splittata euro 3.091,55;

a saldo delle fatture n.29 e 30/2017 di pari importo.

- in data 30/12 sono pervenute dallo Sdi fvg n.2 due note di accredito a totale storno delle fatture sopra menzionate;

- accertata la completa estinzione dei due mandati di pagamento sono stati tempestivamente presi accordi verbali e scritti con il Tesoriere Comunale al fine di una sistemazione corretta e celere, sia dal punto di vista economico che contabile-finanziario, dato che era l'ultimo giorno dell'anno.

- la società ha restituito la somma percepita indebitamente di euro 38.737,88 ed ha inviato una prima fattura che è stata respinta in quanto emessa con aliquota IVA errata, e una seconda fattura di euro 29.554,49 corrispondente esattamente a quanto stabilito nella determinazione n.298 del 28/12/2017 per il nuovo certificato n.3.

- contabilmente sono state effettuate tutte le operazioni che hanno consentito sia l'incasso della somma pagata in eccesso, sia il recupero dell'IVA versata in eccesso come segue:

- IVA VERSATA PER SPLIT PAYMENT SU FATTURE ORIGINARIE 7.629,15 + 3.091,55 = €.10.720,70

- IVA ISTITUZIONALE A RECUPERO DAI SUCCESSIVI VERSAMENTI €.8.035,14

- L'IVA SULLA FATTURA DI EURO 29.554,49 DI FINE ANNO, PARI AD €.2.685,56 RISULTA REGOLARMENTE VERSATA (corrisponde alla differenza tra il versato e il recuperato);

Dato atto che con nota PEC protocollo n°0000035-P del 02/01/2018 -, ai fini della redazione del C.R.E., sono stati trasmessi dal R.U.P. alla D.L., i seguenti atti:

- ✓ ATTESTAZIONE SEGRETERIA PUBBLICAZIONE AVVISI AD OPPONENDUM.PDF
- ✓ CERTIFICAZIONE RESPONSABILE UFF TEC AVVISI AD APPONENDUM.PDF



- ✓ CERTIFICAZIONE SINDACO AVVISI AD OPPONENDUM.PDF
- ✓ CERTIFICAZIONE REGOLARITA' CONTRIBUTIVA.PDF
- ✓ CERTIFICAZIONE DI NON CESSIONE DEI CREDITI.PDF
- ✓ AVVISO AD OPPONENDUM PROT. N°7895 DEL 30.11.2017.PDF

Dato atto che:

Riserve dell'impresa: L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario

Infortuni sul lavoro: Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio

Assicurazione degli operai: L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con polizza assicurativa continuativa.

Assicurazioni sociali: durante l'esecuzione dei lavori ed il pagamento dei singoli certificati di pagamento il Comune di LESTIZZA ha verificato a mezzo DURC la regolarità contributiva dell'Impresa a riguardo i versamenti previdenziali degli operai impiegati nel Cantiere.

Tempo stabilito per il collaudo: In base all'articolo 56 del Capitolato Speciale d'Appalto la visita del collaudo deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Avviso ai creditori: l'apposito avviso (*avviso ad opponendum*) è stato pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Lestizza in data 30/11/2017 prot.7895 ed alla data di scadenza non è stata presentata alcuna richiesta, e ciò risulta dalla dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 027 del Sindaco di Lestizza.

*Considerato, altresì, che la sig.ra M. G. aveva presentato in data 28/07/2017 prot.5097 una denuncia per danni alle vetrature (dell'esercizio commerciale di sua gestione e che, dopo diversi incontri con la stessa e l'Impresa Appaltatrice nonché il sub appaltatore (De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C. che aveva ammesso la propria responsabilità a riguardo), non era stato definito nulla, con nota PEC in data 02/01/2018 lo scrivente Direttore dei Lavori ha chiesto all'Impresa DI GIUSTO STRADE srl di soddisfare la richieste della sig.ra .M. G..*

Con nota in data 15/01/2018 prot. 293 la sig.ra M. G. ha dichiarato di essere stata risarcita.

Cessione dei crediti: da dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 030 del Responsabile dell'Area Tecnica Geremia Gomboso, risulta dagli atti, che l'Impresa DI GIUSTO STRADE SRL non ha ceduto i propri crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.

Regolarità contributiva: da dichiarazione in data 02/01/2018 prot. 029 del Responsabile dell'Area Tecnica Geremia Gomboso, risulta dagli atti che previo verifica:

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Di Giusto Strade srl, prot. INAIL 9204367 con scadenza validità 17/12/2018 che l'Impresa DI GIUSTO STRADE SRL è in regola con gli adempimenti previdenziali.

E' stata, inoltre, verificata la regolarità contributiva delle Ditte Sub Appaltatrici :

-in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C., prot. INPS 8362207 con scadenza validità 24/02/2018.

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Canola Lino & Figli di Canola Dario & C. snc , prot. INAIL 9906271 con scadenza validità 19/04/2018.

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Zulianello Paolo , prot. INAIL 7791416 con scadenza validità 02/01/2018.

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Toneatto Tiziano, prot. INPS 9340946 con scadenza validità 02/03/2018.

- in data 20/12/2017 è stato verificato il DURC on line regolare della Ditta Bulfon Alessandro, prot. INAIL 9733685 con scadenza validità 01/04/2018.

Impianto di Pubblica Illuminazione: in data 12/12/2017 l'Impresa DI GIUSTO STRADE SRL ha trasmesso la Dichiarazione di Conformità dell'Impianto alla Regola dell'Arte n.186/17 datato 15/11/2017 della Ditta De Zotti Impianti snc di De Zotti Rimo & C. da Torre di Mosto (VE) dell'impianto di pubblica illuminazione.

Sono state eseguite in data 14/12/2017, come da relazione di pari data, una serie di verifiche da parte del P.to Elt. Mansutti Daniele, in qualità di collaboratore della D.L. relativamente all'Impianto Elettrico, relative alle linee e lo stesso tecnico ha emesso nella stessa data il collaudo dell'impianto.

Direzione dei lavori: I lavori sono stati diretti dal dott. arch. Giuseppe Garbin.

Coordinatore per l'esecuzione: Il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione è stato il geom. Alessandro Gardisan con studio tecnico in Lestizza (UD) in via Piave n.23.

Visto il **Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale** redatto in carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, a firma dell'arch. Garbin Giuseppe in qualità di Direttore dei Lavori e regolarmente sottoscritto dall'Impresa, dal quale risulta la certificazione della regolare esecuzione delle opere e che l'Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €2.154,62-, oltre IVA 10% (€254,46) e quindi pari a complessivi €2.370,08 che sarà liquidato a saldo di ogni suo avere;

Visto, altresì, lo STATO FINALE di data 10.08.2018, il GIORNALE DEI LAVORI di data 30.10.2017, il LIBRETTO DELLE MISURE DEL 04.11.2017, i GRAFICI DI CONTABILITÀ QUOTE e SOTTOSERVIZI di data "gennaio 2018", il CERTIFICATO DI COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA del 14.12.2017, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALLA REGOLA D'ARTE (art.7 del D.M. n°37 del 22.01.2008) n°186/2017 a firma della Ditta De Zotti Impianti Snc di De Zotti Rimo & C., ed il REGISTRO DI CONTABILITÀ sottoscritto dall'Impresa, senza apporre riserve, in data 04.11.2017, qui pervenuti al protocollo comunale sempre in data 20.02.2018 al n°1151;

Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera redatta dall'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151;

Vista la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 20.09.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da BCCAssicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 91), per l'importo di €35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell'importo di contratto;

**Visto che è conservata agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale tutta la contabilità finale dell'opera redatta dall'arch. Giuseppe Garbin** con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151;

**Dato atto** che con **Determina del Responsabile dell'area Tecnica n°68 del 28.03.2018** avente ad oggetto **"Approvazione del C.R.E. (Certificato di Regolare Esecuzione) dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H1400680006- e SVINCOLO della cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria"** è stato disposto di:

**1. DI APPROVARE la Contabilità Finale dei LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H1400680006, redatta dall'arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Udine, Sez. A/a con posizione n°752 in qualità di D.L. e qui pervenuta al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151, come da **Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale** redatto in carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, dal quale risulta che **l'Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l.** con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, **vanta un credito residuo di €2.154,62-, oltre IVA 10% (€254,46) e quindi pari a complessivi €2.370,08.-****

**2. DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Garbin con studio in Via Mons. Faidutti n°4 a Cervignano del Friuli (UD) e qui pervenuto al protocollo comunale in data 20.02.2018 al n°1151 dal quale risulta un importo netto di lavori e somministrazioni ed oneri di sicurezza, pari a €430.925,06- come segue:**

Per lavori e

somministrazioni

€.

476.391,21-

Per materiali giacenti in cantiere		€.	0-
Per economie		€.	0-
	<b>SOMMANO</b>		<b>€. 476.391,21-</b>
<b>Si detraggono i "Costi del personale" non soggetti a ribasso</b>		€.	- 171.804,51-
<b>Risultano</b>		€.	<b>304.586,70-</b>
Si detrae il ribasso del (- 18,160%) su €.304.586,70		€.	- 55.312,95-
Risultano		€.	
	249.273,75-		
<b>Si sommano i "Costi del Personale" non soggetti a ribasso</b>		€.	
	171.804,51-		
<b>Si sommano gli "Oneri di Sicurezza" non soggetti a ribasso</b>		€.	+ 9.846,80-
<b>TOTALE AL NETTO DEI LAVORI E</b>			
	<b>SOMMINISTRAZIONI</b>		€.
	430.925,06-		
<b>RISULTANO complessivamente</b>		€.	<b>430.925,06-</b>
<b>Da cui detraendo:</b>			
Acconto		€.	- 39.399,73-
1° Certificato di pagamento	€.	-	133.279,77-
2° Certificato di pagamento	€.	-	229.232,31-
3° Certificato di pagamento corrispondente al Finale		€.	- 26.858,63-
<b>TOTALE deduzioni</b>		€.	<b>- 428.770,44-</b>
<b>RISULTANO da</b>			
	<b>liquidare</b>		
	€.		<b>2.154,62-</b>

- 3. DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione contenente la Relazione sul Conto Finale redatto in carta legale, in data 20.02.2018 e qui pervenuto al protocollo comunale in pari data al n°1151, regolarmente sottoscritto dall'Impresa e dal Responsabile del procedimento, dal quale risulta che l'Impresa DI GIUSTO STRADE S.r.l. con sede in Via Julia Augusta n°45 a Magnano in Riviera (UD), appaltatrice dei lavori, vanta un credito residuo di €2.154,62-, oltre IVA 10% (€254,46) e quindi pari a complessivi €2.370,08 che sarà liquidato a saldo di ogni suo avere.-**
- 4. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva resa mediante Polizza Fidejussoria n.820016.91.003264 del 20.09.2016, qui pervenuta al protocollo comunale in data 23.09.2016 al n°6516, rilasciata da BCCAssicurazioni S.p.A. – Agenzia di Galgano Milano (Cod. Banca: 114 ID Filiale: 78 Codice Ramo/Rischio: 91), per l'importo di €35.775,00- pari al 9,08% (novevirgolazerottopercento) dell'importo di contratto.-**

**Dato atto che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°19 del 10.02.2017 avente ad oggetto "CIG: Z211D4C681 - ART.192 DEL D.LGS 267/2000 AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MODIFICA CON PROLUNGAMENTO DELL'UTENZA IDRICA CON TRASPORTO DEL CONTATORE IN PIAZZA ASSUNZIONE NELLA FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO IN CONSEGUENZA AI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I E III LOTTO, ALLA SOCIETA' C.A.F.C. S.P.A. DI UDINE (C.F./P.IVA 00158530303)" è stato affidato alla Società C.A.F.C. S.p.A. con sede in Viale Palmanova 192 a Udine (C.F./P.IVA 00158530303), quale la Società di gestione del Sistema Idrico Comunale, lo spostamento del contatore idrico presente in Piazza Assunzione nella Frazione di Santa Maria di Sclaunico, la somma per soli lavori di €382,73 oltre ad €15,31 per Oneri di Sicurezza e oltre ad €39,80 per IVA 10% e quindi disponibile per complessivi €437,84-;**

- **Spese avvenute per lavori a Quadro Economico, affidate a Ditte specializzate: verde e pavimentazioni, come da Parere del Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza ai Beni Architettonici Friuli Venezia di data 21 dicembre 2012 protocollo n°13692 e Parere di data 25 maggio 2017 protocollo n°8436 alla 1^ Perizia suppletiva e di variante:**

**Dato atto che con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°132 del 08.08.2017 avente ad oggetto "CIG: Z781F94B31.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE**

SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- **Affidamento e impegno di spesa dei lavori di PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI DI PORFIDO E CIOTTOLI alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5 (P.IVA/C.F.: 01682180300), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Udine n°01682180300 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°DU-188327 dal 07/05/1990 Posizione INPS di Udine n°8605632761; Posizione INAIL di Udine n°4198442; C.E.M.A. di Udine n°4033”, sono stati affidati alla Ditta CANOLA LINO & FIGLI di Canola Dario & C. S.n.c. con sede a Magnano in Riviera (UD) in Via Curià n°5, i lavori di completamento di alcuni tratti di pavimentazione in acciottolato e cubetti di granito in Piazza Assunzione a Santa Maria di Sclaunico in Comune di Lestizza, per l’importo di €7.577,25 Oneri di sicurezza €300,00 e quindi per complessivi €7.877,25 oltre IVA 22% pari a €1.733,00 e per totali €9.610,25-;**

**Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°145 del 31.08.2017** avente ad oggetto “**CIG: Z701F96869.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. - Codice CUP: G27H14000680006.- Affidamento e impegno di spesa dei LAVORI PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE A VERDE IN PIAZZA ASSUNZIONE A SANTA MARIA DI SCLAUNICCO A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA alla TECNOSTUDIO ESSEPI S.r.l. con sede in Via Tavernai n°3/5 a LESTIZZA (UD) (C.F./P.IVA: 01596560308)**” con la quale sono stati affidati i lavori di che trattasi, per l’importo di €6.395,90 oltre ad €300,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per €6.695,90 oltre IVA 22% pari a €1.473,10 e quindi per complessivi €8.169,00-;

➤ **Spese avvenute con l’utilizzo delle Economie, successive alla fine dei lavori (06.09.2017), previste dall’art.56, comma 4, della L.R. 14/2002:**

**Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°181 del 17/10/2017** avente ad oggetto “**CIG: ZD3205977E.- LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006. Affidamento e impegno di spesa per la realizzazione di due punti luce in Piazza Assunzione a Santa Maria di Sclaunico, alla Ditta DE ZOTTI IMPIANTI s.n.c. di De Zotti Rimo & C. con sede in Via Staffolo n°105 a Torre di Mosto (VE) (P.IVA/C.F.: 03618720274), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare n°03618720274 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°323668 dal 23/05/2005 - Posizione I.N.P.S. di San Donà di Piave n°8811946841; Posizione I.N.A.I.L. di Venezia n°14142861- P.A.T. 91787742/79 “ con la quale sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi per l’importo di €2.600,00 Oneri di sicurezza €220,00 e quindi per complessivi €2.820,00 oltre IVA 22% pari a €620,40-, per totali €3.440,40;**

**Richiamata la Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°180 del 17.10.2017** avente ad oggetto “**CIG: Z4B2049540. Art. 192 del D.Lgs. 18.08.00, n°267. LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. Codice CUP: G27H14000680006. Affidamento e impegno di spesa della fornitura di arredi urbani vari alla Ditta METALCO S.r.l. con sede a Resana (TV) in Via della Fornace n°44 Frazione di Castelminio (P.IVA/C.F.: 04299810269), giusta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno n°04299810269 con numero di Repertorio Economico Amministrativo n°TV.338866 dal 16/04/2009” con la quale è stata affidata la fornitura di arredi urbani, per l’importo di €11.500,00 oltre IVA 22% pari a €2.530,00 per la somma complessiva di €14.030,00-, secondo la procedura in economia di Ordine di Acquisto Diretto (ODA) sul Mepa;**

**Dato atto** che con **Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n°177 del 26.09.2018** avente ad oggetto “**CUP: G27H14000680006 - LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO. – IMPEGNO DI SPESA PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE Art.18, commi 1 e 1-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e Legge 15 maggio 1997, n. 127; L.R.31.05.2002, n.14, art.11” è stata impegnata la somma di euro €1.782,00- e successivamente liquidata, ai sensi dell’art.7 comma 1 del Regolamento, quale fondo incentivante al RUP, al lordo delle tassazioni e ritenute di legge;**

Premesso quanto sopra richiamato e, visto il **DECRETO REGIONALE del Servizio Edilizia n.PTM/SEDIL/UD/4485/ERCM-182-269 del 03.11.2014** che conferma i contributi concessi per la somma

**complessiva ammissibile di €.566.835,43-, ed il DECRETO REGIONALE del Servizio Edilizia n.PTM/SEDIL/UD/5017/TERINF del 20.11.2018, di rideterminazione del termine per la rendicontazione dell'opera al giorno 20.11.2018-, si è determinato che la somma complessiva sostenuta e liquidata, ai fini della realizzazione dei *LAVORI DI RECUPERO CENTRI MINORI, BORGHI RURALI E PIAZZE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI IN COMUNE DI LESTIZZA, FRAZIONE DI SANTA MARIA DI SCLAUNICCO I° E III° LOTTO*, ammonta a complessivi €.**573.473,16** (*euro.cinquecentosettantatrequattrocentosettantatre/16*), come da giusta Rendicontazione alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA', PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI - *Servizio Edilizia – di Udine con note PEC del 12.11.2018 protocollo n°7343 e n°7350*;**

**Per quanto sopra riportato attesto che L'OPERA è CONCLUSA e rendicontata.**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**  
*p.i. Marco Quai*